



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE NUMERO 665 DEL 15/04/2024, obiettivo 2019_0015

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ORIENTE. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU": CONCESSIONE PROROGA TEMPO CONTRATTUALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

VISTI:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 52 dello statuto comunale, il quale stabilisce che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;
- l'art. 25 del "nuovo regolamento degli uffici e servizi" come modificato da ultimo con delibera di giunta comunale n. 448 del 18/12/2018, esecutiva, il quale prevede che i dirigenti di settore svolgono compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi loro assegnati e che agli stessi spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;
- il d. lgs. 18/04/2016, n. 50, "codice dei contratti pubblici" e ss.mm.;
- l'art. 225 comma 8 d. lgs. 31/03/2023, n. 36, "nuovo codice dei contratti pubblici";
- il decreto sindacale n. 43 del 11/08/2022 che ha attribuito all'ing. Dimitri Bonora, l'incarico di direzione del settore "Lavori Pubblici e Urbanistica".

VISTE altresì:

- la delibera del 30/03/2023 n. 87, con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025.
- la delibera del 30/11/2023 n. 125, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il DUP - documento unico di programmazione 2024-2026;
- la delibera del 19/12/2023 n. 138, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 che, insieme al DUP, contiene gli indirizzi, le missioni, i programmi e gli obiettivi che l'amministrazione comunale intende perseguire nel corso del triennio;
- la delibera del 28/12/2023 n. 381, con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;
- la delibera del 14/03/2024 n. 62, con la quale la Giunta comunale ha approvato il Riaccertamento dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023 e variazione n. 6 al bilancio finanziario 2024.

PREMESSO:

- che il consiglio comunale, con delibera n. 31 del 23/03/2023 ha approvato l'aggiornamento al DUP 2023-2025, con la modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e l'elenco annuale dei lavori

da realizzare nell'anno 2023, nel quale è inserito l'intervento "lavori di realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente" per l'importo di euro 1.345.000,00;

- che con determinazione dirigenziale n. 1339 del 17/09/2019, è stato nominato responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm. il geom. Luca Burato, istruttore direttivo tecnico dell'u.o. manutenzioni e impianti, relativamente ai lavori di realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente/viale Belgio;

- che con delibera di giunta comunale n. 310 del 24/09/2019 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente/viale Belgio, al prot. com.le n. 67402 del 19/09/2019, redatto dal geom. Luca Burato, responsabile unico del procedimento;

- che con determinazione dirigenziale n. 1946 del 17/12/2019 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente/viale Belgio all'arch. Stefano Ferro (cod. benef. 27598) per l'importo di euro 26.293,98 (cassa e iva comprese);

- che con determinazione dirigenziale n. 716 del 04/06/2020 l'arch. Ivo Rinaldi, l'allora dirigente del settore tecnico, ha assunto in proprio le funzioni di verificatore del progetto dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente/viale Belgio ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.;

- che con delibera di giunta n. 128 del 16/06/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori realizzazione pista ciclabile di viale Oriente/viale Belgio, ai prot. com.li nn. 30641 - 30642 - 30643 del 22/05/2020, redatto dal progettista arch. Stefano Ferro per una spesa complessiva di euro 1.700.000,00, e, a seguito dell'approvazione dello stesso, i lavori di realizzazione pista ciclabile di viale Oriente/viale Belgio sono stati divisi in due distinti interventi, "realizzazione pista ciclabile viale Belgio" per l'importo di euro 1.030.000,00 e "realizzazione pista ciclabile viale Oriente" per l'importo di 1.345.000,00;

- che con delibera di consiglio comunale n. 102 del 28/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente con variante al p.r.g. per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli artt. 10, 11, 16 e 19 del d.p.r. 08/06/2001 n. 327;

- che con delibera di consiglio comunale n. 31 del 28/04/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente con variante al piano degli interventi per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli artt. 10, 11, 16 e 19 del d.p.r. 08/06/2001 n. 327 ed è stato preso atto dell'assenza osservazioni.

DATO ATTO:

- che con decreto del 04/04/2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari Regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 15/04/2022, il comune di Jesolo è risultato beneficiario del contributo PNRR "*finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU*", di complessivi euro 5.000.000,00 per i seguenti investimenti in progetti di rigenerazione urbana:

- Lavori di realizzazione pista ciclabile di via Cà Gamba per euro 2.854.580,00;

- Lavori di realizzazione pista ciclabile di via Trinchet - località Cà Fornera per euro 1.182.300,00;

- Lavori di realizzazione pista ciclabile di viale Oriente per euro 963.120,00.

- che con delibera n. 116 del 26/04/2022 la giunta comunale ha accettato il contributo PNRR "*finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU*" di cui al decreto del 04/04/2022 sopracitato e, in data 02/05/2022 è stato sottoscritto tra il comune di Jesolo e il Ministero dell'interno l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso per il progetto "realizzazione pista ciclabile di viale Oriente" - CUP F21B20000630005;

- che con determinazione dirigenziale n. 922 del 13/06/2022, modificata con determinazione dirigenziale n. 1494 del 22/09/2022, è stata accertata e impegnata la somma di euro 963.120,00, quale contributo PNRR per la realizzazione dei lavori di cui trattasi.

RILEVATO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1692 del 28/10/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11/09/2020 n. 120 e ss.mm., l'incarico per la progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, frazionamento, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la "realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente", alla società Parcianello & Partners Engineering s.r.l. per l'importo di euro 51.195,46, sub-impegnato al capitolo n. 36000/1017 "beni immobili c.e. strade e

segnaletica stradale finanziato con avanzo amministrazione vincolato imposta di soggiorno” – im. 2022/1256/2 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

- con determinazione dirigenziale n. 1863 del 18/11/2022 è stato affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11/09/2020 n. 120 e ss.mm., la verifica, ai fini della validazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente, alla ditta Progetto Costruzione Qualità - PCQ s.r.l. (cod. benef. 29714) che ha offerto l’importo di euro 4.774,50 (iva compresa) come da verbale al prot. com.le n. 84566 del 10/11/2022, sub – impegnando la spesa al capitolo n. 36000/1017 “beni immobili c.e. strade e segnaletica stradale finanziato con avanzo amministrazione vincolato imposta di soggiorno” – im. 2022/1256 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;
- che in data 22/11/2022 al prot. com.le n. 87782 è stato sottoscritto il disciplinare tra il comune e l’ Arch. Lio Parcianello per l’incarico di tutte le attività connesse alla progettazione del livello esecutivo, direzione lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1996 del 05/12/2022 è stato affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11/09/2020 n. 120 e ss.mm., il servizio di collaudo tecnico amministrativo, in corso d’opera e finale, dei lavori dei “lavori di realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente”, “Finanziati dall’Unione Europea - Next Generation Eu” rientranti nella missione M5 C2, investimento 2.1. – rigenerazione urbana, all’ing. Fabio Muraro (cod. benef. 29817) per l’importo di euro 4.052,60 come da relazione al prot. com.le n. 86798 del 17/11/2022, redatta dal responsabile del procedimento;
- che in data 22/12/2022 al prot. n. 96024 è stato sottoscritto il disciplinare tra il comune e la società Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL per l’incarico delle attività connesse alla verifica ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, ai fini della validazione del progetto esecutivo, dei lavori di “Realizzazione della pista ciclabile in Viale Oriente”.

DATO ATTO che con delibera di giunta comunale n. 105 del 11/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente”, presentato dalla società Parcianello & Partners Engineering s.r.l., al prot. com.le n. 24341 del 30/03/2023, per complessivi euro 1.345.000,00 risultanti dal seguente quadro economico:

A) Importo lavori	euro	1.068.650,00
Oneri di sicurezza	euro	20.000,00
Totale lavori	euro	1.088.650,00
B) somme a disposizione	euro	
Lavori in economia, previsti in progetto e esclusi dall’appalto	euro	500,00
Spese allacciamenti e spostamenti pubblici servizi (IVA compresa)	euro	500,00
Spese tecniche già appaltate (progettazione definitiva)	euro	7.528,25
Spese tecniche appaltate soggette a gara (progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, frazionamento, ecc.	euro	41.963,48
Verifica e validazione progetto esecutivo	euro	3.913,52
Collaudo tecnico amministrativo	euro	3.321,80
Spese di gara	euro	3.953,56
Incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 (quota 80% del 2%)	euro	17.418,40
Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	euro	62,25
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (Espropri)	euro	57.500,00
IVA 10% sui lavori in appalto	euro	108.865,00
IVA 22% su spese tecniche	euro	10.823,74
Totale somme a disposizione	euro	256.350,00
Totale generale	euro	1.345.000,00

RILEVATO che il costo del progetto per complessivi euro 1.345.000,00 trova copertura finanziaria alle seguenti disponibilità del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023:

- euro 365.531,00 al capitolo n. 36000/1017 “beni immobili c.e. strade e segnaletica stradale finanziato con avanzo amministrazione vincolato imposta di soggiorno”;
- euro 16.349,00 al capitolo n. 36000/50 “acquisizione di beni immobili c.e. strade e segnaletica stradale finanziata con vendita beni immobili”;

- euro 963.120,00 al capitolo n. n. 36000/993 “beni immobili c.e. strade e segnaletica finanziato con PNRR - fondi Europei (Pista ciclabile viale Oriente)”.

RILEVATO:

- che in data 13/02/2023 con prot. 11140 è stato sottoscritto tra il comune e l'ing. Fabio Muraro il disciplinare per l'incarico di tutte le attività connesse al collaudo tecnico amministrativo, in corso d'opera e finale, dei lavori di cui trattasi;
- che con determinazione dirigenziale n. 561 del 17/04/2023 è stato disposto:
 - di procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021, mediante invito a n. 20 operatori economici, individuati dal RUP nella relazione al prot. com.le n. 28479 del 17/04/2023 utilizzato il criterio del minor prezzo individuato mediante sconto unico offerto sui prezzi dell'elenco prezzi di progetto esecutivo posto a base di gara ed applicando l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art 97 del codice;
 - di dare mandato alla SUA della Città Metropolitana di Venezia di procedere all'espletamento della procedura negoziata in base a quanto contenuto ed indicato nel presente atto, nella relazione al prot. com.le n. 28479 del 17/04/2023 redatta dal responsabile del procedimento, geom. Luca Burato, e nel progetto esecutivo approvato con delibera di giunta comunale n. 105 del 11/04/2023;
- che con pec al prot. com.le n. 29475 del 19/04/2023 è stata trasmessa la documentazione alla Città Metropolitana di Venezia al fine dell'espletamento della procedura di gara di cui trattasi;
- che con determinazione del dirigente della SUA Venezia n. 1655 del 24/05/2023, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato, e dichiarato efficace con nota assunta al prot. com.le n. 43142 del 07/06/2023, a favore della ditta Parolini Giannantonio s.p.a., che ha offerto il ribasso del 10,51% sull'importo a base di gara di euro 1.088.650,00 oneri per la sicurezza pari ad euro 20.000,00 ed iva esclusi;
- che in data 06/07/2023, al prot. com.le n. 51405, è stata sottoscritta, per i lavori in oggetto, la scrittura privata, tra il comune di Jesolo e la ditta Parolini Giannantonio s.p.a..
- che con determinazione dirigenziale n. 1144 del 21/07/2023:
 - è stata sub - impegnata a favore della ditta Parolini Giannantonio s.p.a. (cod. benef. 30311) la somma di euro 1.073.968,38 (iva 10% compresa) alle seguenti disponibilità del bilancio pluriennale 2023-2025:
 - anno 2023:
 - euro 197.123,64 al capitolo n. 36000/1017 “beni immobili c.e. strade e segnaletica stradale finanziato con avanzo amministrazione vincolato imposta di soggiorno” – im. 2023/475;
 - euro 75.121,54 al capitolo n. 36000/993 “beni immobili c.e. strade e segnaletica finanziato con PNRR - fondi Europei (Pista ciclabile viale Oriente)” - im. 2023/474;
 - euro 346.723,20 al capitolo n. 36000/993 “beni immobili c.e. strade e segnaletica finanziato con PNRR - fondi Europei (Pista ciclabile viale Oriente)” – im. 2023/130;
 - anno 2024, euro 335.000,00 al capitolo n. 36000/993 “beni immobili c.e. strade e segnaletica finanziato con PNRR - fondi Europei (Pista ciclabile viale Oriente)” – im. 2024/29;
 - anno 2025, euro 120.000,00 al capitolo n. 36000/993 “beni immobili c.e. strade e segnaletica finanziato con PNRR - fondi Europei (Pista ciclabile viale Oriente)” – im. 2025/42;
 - è stato approvato il seguente quadro economico a seguito del ribasso di gara:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA (art. 216 c.4 e art. 16 del DPR 207/2010)			
Art N.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
	IMPORTO DI PROGETTO		
A1)	Esecuzione lavori (esclusi di oneri per la sicurezza)		
A1.a)	a misura	956.334,89	
A2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	20.000,00	
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI		976.334,89

	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	500,00	
B2)	rilievi, accertamenti e indagini	-	
B3)	allacciamenti ai pubblici servizi	500,00	
B4)	imprevisti, arrotondamento	10.773,93	
B4.1)	economia da ribasso d'asta lavori	112.315,11	
B5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	65.548,08	
B6)	accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1, del codice	-	
B7)	spese di cui agli articoli 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, compresa quota di incentivi tecnici riservati alla SUA		
B7.1)	Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art. 113 c. 5 Dgs. 50/2016)- 80% del 2%, spese SUA per incentivi	4.354,60	
B7.2)	Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art. 113 c.2 Dgs. 50/2016)- 80% del 2%	13.063,80	
B7.4)	Spese tecniche compresa cassa previdenziale		
B7.4.1)	Spese tecniche di progettazione ES- CSP-Direzione lavori, contabilità e CSE	41.963,48	
B7.4.2)	Collaudo TA in corso d'opera Collaudo statico	3.321,80	
B7.4.2)	Verifica e validazione progetto esecutivo	3.913,52	
B8)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	-	
B9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-	
B10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1.200,00	
B11)	Spese per accertamenti di laboratorio(geologo) e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo		

	statico ed altri eventuali collaudi specialistici				
B12)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				
B12.a)	Contributo ANAC incarico progettaz e dl			30,00	
	Contributo ANAC lavori			660,00	
B12.b)	Contributo forfettario S.U.A. VE progettaz e dl			151,50	
	Contributo forfettario S.U.A. VE lavori			1.912,06	
B12.c)	IVA sulle spese	22,00%	di B7.4)	10.823,74	
B12.f)	IVA	10,00%		97.633,49	
B)	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE				368.665,11
	TOTALE PROGETTO (A+B)				1.345.000,00

PRESO ATTO:

- che i lavori sono iniziati in data 18/08/2023, come da verbale al prot com.le n. 62835 del 18/08/2023, redatto dal direttore lavori, Arch. Lio Parcianello, e la durata è stabilita in giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi;
- che i lavori in oggetto sono stati sospesi, dal 18/08/2023, come da verbale al prot com.le n. 62835 del 18/08/2023, redatto dal direttore lavori, Arch. Lio Parcianello in quanto i lavori durante la stagione estiva non possono procedere regolarmente nella zona del Lido di Jesolo dove si trova ubicato il cantiere in oggetto, per non arrecare disturbo alle persone e alle attività turistiche e ripresi in data 18/09/2023, come da verbale al prot. com.le n. 69985 del 18/09/2023, redatto dal direttore lavori, Arch. Lio Parcianello dando atto che il nuovo termine per dare ultimati i lavori viene quindi ora a scadere il 14/04/2024;
- che gli stessi, sono stati altresì sospesi dal 23/12/2023 al 08/01/2024, con verbale al prot. com.le n. 98266 del 22/12/2023, redatto dal direttore lavori, Arch. Lio Parcianello, in quanto a causa del tempo avverso e delle temperature eccessivamente basse durante tutto il giorno, oltre alla difficoltà di reperire i materiali dai magazzini edili e ripresi in data 08/01/2024 con verbale del direttore lavori, Arch. Lio Parcianello, al prot. n. 831 in pari data, così il nuovo termine per dare ultimati i lavori viene quindi ora a scadere il 30/04/2024.

RILEVATO che la ditta Parolini Giannantonio s.p.a. appaltatrice dei lavori di “realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente” M5 C2, investimento 2.1 – “Finanziato dall’unione Europea – Next Generation Eu”:

- con determinazione dirigenziale n. 1710 del 24/10/2023 è stata autorizzata ad affidare in subappalto alla ditta Lf Costruzioni s.r.l., parte delle opere rientranti nelle categorie OG3 e OG6, riguardanti le costruzioni stradali e la rete fognaria acque meteoriche e sottoservizi, per l’importo di euro 450.000,00 iva esclusa, di cui euro 10.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 1943 del 24/11/2023 è stata autorizzata ad affidare in subappalto alla ditta Khalouf Group s.r.l., parte delle opere rientranti nella categoria OG3, riguardanti fornitura e posa magrone, conglomerato cementizio armato per fondazioni continue e conglomerato cementizio armato c 25/30 per elevazioni, per l’importo di euro 43.061,12, iva esclusa, di cui euro 1.300,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
- che con determinazione dirigenziale n. 4 del 02/01/2024 che è stata autorizzata ad affidare in subappalto all’Impresa manutenzioni Giro Luciano G. s.r.l, parte delle opere rientranti nella categoria OS24, riguardanti

l'abbattimento di alberi adulti, fornitura e messa a dimora di alberature e impianto di irrigazione aiuole lungo viale Oriente per l'importo di euro 30.600,00 (iva esclusa), di cui euro 1.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 392 del 28/02/2024 è stata affidata e impegnata, a favore della società Veritas s.p.a. (cod. benef. 15727), la spesa di 4.080,70 (iva compresa) al capitolo n. 36000/1017 "beni immobili c.e. strade e segnaletica stradale finanziato con avanzo amministrazione vincolato imposta di soggiorno" – imp. 2024/382 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024, per lavori di installazione del nuovo contatore, dell'acqua su viale Oriente in prossimità di via Don Bosco, e dello spostamento del contatore privato esistente, nell'ambito dei "lavori di realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente", "CoFinanziati dall'Unione Europea - Next Generation Eu" rientranti nella missione M5 C2, investimento 2.1. – rigenerazione urbana.

ACQUISITI:

- la richiesta, al prot. com.le n. 25878 del 02/04/2024, da parte della ditta Parolini Giannantonio s.p.a., appaltatrice dei lavori di "realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente" M5 C2, investimento 2.1 – "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", di proroga dei tempi contrattuali di n. 60 giorni naturali e consecutivi per la conclusione dei lavori in oggetto;
- il parere favorevole alla concessione della proroga di n. 45 giorni naturali e consecutivi, redatto dal direttore dei lavori Arch. Lio Parcianello al prot. com.le n. 28181 del 09/04/2024;
- la relazione al prot. com.le n. 28557 del 10/04/2024 redatta dal responsabile del procedimento, geom. Luca Burato, nella quale attesta:
 - che nel corso dei lavori si sono verificati ritardi, dovuti alla presenza, in particolare, di una tubazione in cemento amianto dell'acquedotto all'interno dell'area di cantiere (su viale Oriente e via Vettore), che i tecnici della società Veritas in data 17/01/2024, hanno deciso di consolidare procedendo ad un risanamento con il "Relining" (rivestimento dall'interno) della tubazione in cemento amianto esistente;
 - che tale intervento non ancora eseguito, e che vincola il completamento dell'opera pubblica nei tratti interferenti da parte della ditta appaltatrice Parolini Giannantonio s.p.a, verrà eseguito secondo le indicazioni e il cronoprogramma di Veritas s.p.a. presumibilmente dal 22/04/2024 al 24/05/2024;
 - che esprime parere favorevole alla richiesta formulata dell'impresa appaltatrice e propone che venga concessa una proroga di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta, dando atto che la nuova data per l'ultimazione lavori è il giorno 14/06/2024;
 - che le suddette tempistiche sono compatibili con i target e *milestone* del finanziamento PNRR che prevedono che l'ultimazione dei lavori avvenga entro il 31/03/2026.

RITENUTO pertanto, per quanto sopra citato, di concedere una proroga del tempo contrattuale di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a favore della ditta Parolini Giannantonio s.p.a appaltatrice dei lavori di "realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente" M5 C2, investimento 2.1 – "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", dando atto che il nuovo termine per la conclusione dei lavori in oggetto è il giorno 14/06/2024.

DATO ATTO:

- che è stato acquisito, con riferimento ai lavori in parola sono stati acquisiti il codice CUP: F21B20000630005 e il codice CIG: 9761615388;
- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è trasmesso al settore finanziario e sviluppo turistico per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di concedere una proroga del tempo contrattuale di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a favore della ditta Parolini Giannantonio s.p.a. appaltatrice dei lavori di "realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente" M5 C2, investimento 2.1 – "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", secondo

quanto indicato nella relazione al prot. com.le n. 28557 del 10/04/2024 redatta dal responsabile del procedimento, geom. Luca Burato;

3. di dare atto che il nuovo termine contrattuale per la conclusione dei lavori in oggetto è il giorno 14/06/2024;

4. di non trasmettere la presente determinazione al responsabile del settore finanziario e sviluppo turistico per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto dal presente provvedimento non derivano spese.

Il dirigente settore lavori pubblici e urbanistica

Ing. Dimitri Bonora

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Fanno parte integrante del fascicolo inerenti a questo atto amministrativo i seguenti documenti: